

Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 2: od km
10+000 do końca opracowania w km ok. 24+701
(za węzłem Olsztyn – Wschód)

**Realizacja w
systemie
ZAPROJEKTUJ
I WYBUDUJ**

AKTUALNE ZESTAWIENIE OPINII WERYFIKACYJNYCH PRZYGOTOWANYCH PRZEZ INŻYNIERA

STAN AKTUALNY NA DZIEŃ:

2017-08-01

Ip.wg numeracji harmonogramu prac projektowych wykonawcy			Nazwa zadania / przedmiot weryfikacji	wersja 1 data złożenia dokumentacji / ukończenia weryfikacji	wersja 2 data złożenia dokumentacji / ukończenia weryfikacji	wersja 3 data złożenia dokumentacji / ukończenia weryfikacji	wersja 4 data złożenia dokumentacji / ukończenia weryfikacji	wersja 5 data złożenia dokumentacji / ukończenia weryfikacji	wersja 6 data złożenia dokumentacji / ukończenia weryfikacji	Akceptacja kompletności opracowania	weryfikator branżowy imię i nazwisko	Uwagi
KONCEPCJA												
Numer Tomu	Numer Podtomu	Numer Zeszytu	Nazwa opracowania									
1			KONCEPCJA DROGOWA									
			Złożono do biura IK: opis techniczny , Profil trasy zasadniczej, Plan sytuacyjny, Przekroje normalne na tr. zasadniczej	27-07-2016 / 08-08-2016	-	-	-	-	-	TAK	J. Kupiec D.Wisniewska	Zatwierdzono z uwagami Inżyniera.
			Węzeł Pieczewo	12-12-2016/ 02-01-2017	26-01-2017	-	-	-	-	TAK	J. Kupiec D.Wisniewska	Zatwierdzono zgodnie z ustalonym zakresem
			Węzeł Pieczewo - koncepcja programowa w zakresie poza PFU	17-03-2017/ 07-04-201	2017-05-17	-	-	-	-	TAK	J.Kupiec P.Tyszkiewicz	Zatwierdzono zgodnie z ustalonym zakresem
2			KONCEPCJA MOSTOWA									
			Opis techn i rysunek ogólny obiektów: WS12 ,WD13, WD14, MS15, WD166, WD17, PDP18, WD19, WS20, WD23, WS24a, WD24b, WK25, WD26, MS27, WD28, WD29, KL29a, WS30	16-05-2016/ 09-06-2016	04-07-2016/ 15-07-2016	27-07-2016/ 08-08-2016	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzono z uwagami Inżyniera.
			Opis techn i rysunek ogólny obiektów: WD29b, DPP29c	04-07-2016/ 15-07-2016	27-07-2016/ 08-08-2016	-	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzono z uwagami Inżyniera.
Projekt budowlany w zakresie zmiany obowiązującej decyzji ZRID												
Numer Tomu	Numer Podtomu	Numer Zeszytu	Nazwa opracowania									
1			PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU									
	01-01		Część opisowa	01-08-2016 / 17-08-2016	12-12-2016/ 02-01-2017	26-01-2017	-	-	-	TAK	J. Kupiec D.Wisniewska	Zatwierdzono do złożenia do zmiany ZRID
	01-02		Część rysunkowa	01-08-2016 / 17-08-2016	12-12-2016/ 02-01-2017	26-01-2017	-	-	-	TAK	J. Kupiec D.Wisniewska	Zatwierdzono do złożenia do zmiany ZRID

	01-03		Kopie uprawnień i zaświadczenia z Izby Inżynierów Budownictwa									
	01-04		Decyzje, pisma i uzgodnienia									
2			DROGI									
	02-01		Droga ekspresowa	12-12-2016/ 02-01-2017	26-01-2017	-	-	-	-	TAK	J. Kupiec D. Wisniewska	Zatwierdzono do złożenia do zmiany ZRID
	02-02		Węzeł Jaroty	12-12-2016/ 02-01-2017	26-01-2017	-	-	-	-	TAK	J. Kupiec D. Wisniewska	Zatwierdzono do złożenia do zmiany ZRID
	02-03		Węzeł Olsztyn Wschód	12-12-2016/ 02-01-2017	26-01-2017	-	-	-	-	TAK	J. Kupiec D. Wisniewska	Zatwierdzono do złożenia do zmiany ZRID
			Węzeł Pieczewo	04-04-2017 /19-04-2017	26-01-2017	-	-	-	-	TAK	J. Kupiec D. Wisniewska	Zatwierdzono do złożenia do zmiany ZRID
3			OBIEKTY MOSTOWE									
	03-01		WS-12	04-10-2016/ 25-10-2016	17-11-2016/ 30-11-2016	14-12-2016/ 04-01-2017	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-02		WD-13	08-08-2016 / 16-08-2016	13-09-2016/ 27-09-2016	05-10-2016/ 14-10-2016	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-03		WD-14	08-08-2016 / 16-08-2016	13-09-2016/ 27-09-2016	30-09-2016/ 14-10-2016	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-04		MS-15	06-10-2016/ 27-10-2016	29-11-2016/ 19-12-216	-	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony Z UWAGAMI
	03-05		WD-16	21-09-2016/ 12-10-2016	18-10-2016/ 21-10-2016	-	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-06		WD-17	21-09-2016/ 12-10-2016	18-10-2016/ 21-10-2016	-	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-07		DPP-18	04-10-2016/ 21-10-2016	-	-	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-08		WD-19	08-08-2016 / 16-08-2016	13-09-2016/ 27-09-2016	30-09-2016/ 14-10-2016	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-09		WS-20	04-10-2016/ 25-10-2016	18-01-2017/ 27-01-2017	-	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-10		WD-23	04-10-2016/ 21-10-2016	-	-	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-11		WS-24A	11-10-2016/ 02-11-2016	22-11-2016/ 13-12-2016	25-01-2017/ 27-01-2017	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony WARUNKOWO
	03-12		WD-24B	04-10-2016/ 25-10-2016	17-11-2016/ 30-11-2016	14-12-2016/ 04-01-2017	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-13		WK-25	04-10-2016/ 25-10-2016	17-11-2016/ 05-12-2016	14-12-2016/ 04-01-2017	27-01-2017/ 27-01-2017	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-14		WD-26	04-10-2016/ 25-10-2016	08-12-2016/ 22-12-2016	-	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-15		MS-27	06-10-2016/ 27-10-2016	15-11-2016/ 30-11-2016	13-12-2016/ 03-01-2017	13-01-2017/ 24-01-2017	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-16		WD-28	23-09-2016/ 14-10-2016	-	-	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-17		KL-29A	04-10-2016/ 25-10-2016	18-01-2017/ 27-01-2017	-	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-18		WD-29	04-10-2016/ 21-10-2016	-	-	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-19		WD-29B	04-10-2016/ 25-10-2016	05-12-2016/ 22-12-2016	-	-	-	-	TAK	A. Wasielewska K. Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji

	03-20		DPP-29C	04-10-2016/ 25-10-2016	05-12-2016/ 22-12-2016	13-01-2017/ 27-01-2017	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-21		WS-30	04-10-2016/ 25-10-2016	05-12-2016/ 22-12-2016	-	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-22		Przejścia ekologiczne	11-10-2016/ 27-10-2016	14-12-2016/ 04-01-2017	19-01-2017/ 27-01-2017	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-23		Przepusty	07-10-2016/ 02-11-2016	22-12-2016/ 11-01-2017	19-01-2017/ 27-01-2017	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-24		Ściany oporowe M1, M2, M3	19-01-2017/ 26-01-2017	-	-	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-25		WD-21 (węzeł Pieczewo)	04-04-2017/ 09- 06-2017	-	-	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji (zatwierdzenie PB nastąpiło po zatwierdzeniu koncepcji)
	03-26		MD-22 (węzeł Pieczewo)	04-04-2017/ 09- 06-2017	-	-	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	
4			ODWODNIENIE ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH I GAZOCIĄGÓW									
	04-01		Kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające	05-10-2016/ 24-10-2016	12-12-2016 / 02-01-2017	23-01-2017/ 26-01-2017	-	-	-	brak opinii ZUDP i decyzji pozwolenie wodnoprawne	P.Kołąk	Zatwierdzono z uwagami Inżyniera.
	04-02		Przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.									
	04-02-02		Przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Miasto Olsztyn									
	04a-01		Kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające (węzeł Pieczewo)	06-04-2017 / 20-04-2017	07-07-2017 / 28-07-2017					wprowadzanie uwag	P.Kołąk	odrzucony z uwagami Inżyniera
	04b-01		Branża sanitarna (węzeł Pieczewo)	06-04-2017 / 20-04-2017	07-07-2017 / 28-07-2017					wprowadzanie uwag	P.Kołąk	odrzucony z uwagami Inżyniera
	07a		Przebudowa urządzeń melioracyjnych	06-04-2017 / 20-04-2017	12-07-2017 / 28-07-2017					wprowadzanie uwag	P.Kołąk	odrzucony z uwagami Inżyniera
5			ENERGETYKA									
	05-01		Oświetlenie	28-11-2016/ 08-12-2016	20-12-2016/ 04-01-2017	18-01-2017/ 20-01-2017	-	-	-	TAK	K.Karowiec	zatwierdzony z uwagami Inżyniera
	05-05		Zasilanie	28-11-2016/ 07-12-2016	20-01-2017/ 23-01-2017	-	-	-	-	TAK	K.Karowiec	zatwierdzony z uwagami Inżyniera
	05-02-02		Przebudowa sieci SN i nN(zmiany ZUD)	19-01-2017/ 23-01-2017	-	-	-	-	-	TAK	K.Karowiec	zatwierdzony z uwagami Inżyniera
6			TELEKOMUNIKACJA									
	06-03		Budowa kanału technologicznego na odcinku od km 23+024,50 do km 24+704,00	20-12-2016/ 18-01-2017	23-01-2017/ 26-01-2017	-	-	-	-	TAK	A. Bednarz	zatwierdzony z uwagami Inżyniera
8			BRANŻA KOLEJOWA									
	08-04		Linia kolejowa nr 219 - przebudowa układu torowego w związku z budową wiaduktu kolejowego WK-25	13-01-2017/ 27- 01-2017	-	-	-	-	-	TAK	A. Flis	zatwierdzony do realizacji
9			PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI									
	09-02		Projekt zagospodarowania zieleni	06-10-2016/ 24-10-2016	2017-01-25	-	-	-	-	TAK	A.Jasiulewicz	zatwierdzony do realizacji

10			DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA										
11			DOKUMENTACJA HYDROGEOLOGICZNA										
12			POSADOWIENIE OBIEKTÓW DROGOWYCH ORAZ WZMOCNIENIE NASYPÓW I SKARP WYKOPÓW DROGOWYCH										
	12-01		Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniająca opinia geotechniczna. Uzupełniająca dokumentacja badań podłoża gruntowego. Uszczegółowienie warunków gruntowo-wodnych w obrębie trasy zasadniczej, dróg dojazdowych, dróg poprzecznych, węzłów, linii kolejowej i zbiorników.										
	12-02		Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniająca opinia geotechniczna. Uzupełniająca dokumentacja badań podłoża gruntowego. Uszczegółowienie warunków gruntowo-wodnych w obrębie obiektów inżynierskich.										
		12-02-01	Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniająca opinia geotechniczna. Uzupełniająca dokumentacja badań podłoża gruntowego. Uszczegółowienie warunków gruntowo-wodnych w obrębie obiektów inżynierskich: WS-12, WD-13, WD-14, WD-16, WD-17, DPP-18, WD-19, WS-20, WD-23, WD-24B, WK-25, WD-26, WD-28, WD-29, KL-29A, WD-29B, DPP-29C, WS-30.										
		12-02-02	Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniająca opinia geotechniczna. Uzupełniająca dokumentacja badań podłoża gruntowego. Uszczegółowienie warunków gruntowo-wodnych w obrębie obiektów inżynierskich: MS-15, MS-27, WS-24A.										
	12-03		Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniający projekt geotechniczny. Obiekty inżynierskie.										
		12-03-01	Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniający projekt geotechniczny. Obiekty inżynierskie: WS-12, WD-13, WD-14, WD-16, WD-17, DPP-18, WD-19, WS-20, WD-23, WD-24B, WK-25, WD-26, WD-28, WD-29, KL-29A, WD-29B, DPP-29C, WS-30.										
		12-03-02	Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniający projekt geotechniczny. Obiekty inżynierskie: MS-15, MS-27, WS-24A.										
	12-04		Geotechniczne warunki posadowienia. Uzupełniający projekt geotechniczny - Posadowienie obiektów drogowych: trasy zasadniczej, dróg dojazdowych, dróg poprzecznych, węzłów, linii kolejowej i zbiorników.										
13			EKRANY AKUSTYCZNE										
15			INFORMACJA BIOZ										

16			STAŁA ORGANIZACJA RUCHU									
			Projekt stałej organizacji ruchu	18.10.2016/ 07.11.2016	18.11.2016/2 4.11.2016	22-12-2016/ 28-12-2016	30.05.2017/ 07-06-2017	12-07-2017- stanowisko ws SOR		wprowadzanie uwag	A.Szostek, Zb. Gustek	odrzucony z uwagami Inżyniera
17			SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM (KSZR)									
	17-01		KSZR - Inżynieria ruchu	11.10.2016/ 21.10.2016		10.05.2017/ 22.05.2017	13.06.2017/ 28.06.2017			wprowadzanie uwag	A.Szostek, Zb. Gustek	odrzucony z uwagami Inżyniera
	17-02		KSZR - teletechnika									
	17-03		KSZR - zasilanie	28-11-2016/ 07-12-2016	20-01-2017/ 23-01-2017	-	-	-	-	TAK	K.Karowiec	zatwierdzony z uwagami Inżyniera
18			SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT									
19			OPERATY WODNOPRAWNE									
	19-01		Operat wodnoprawny dla obiektu MS-15	01-09-2016/ 12-09-2016	26-09-2016	-	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	stwierdzono uwzględnienie uwag/ Wykonawca uzyskał pozwolenie wodnoprawne 17-10-2016
	19-02		Operat wodnoprawny dla obiektu MS-27	01-09-2016/ 12-09-2016	26-09-2016	-	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	stwierdzono uwzględnienie uwag/ Wykonawca uzyskał pozwolenie wodnoprawne 17-10-2016
	19-03		Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń melioracyjnych.	10-10-2016/ 28-10-2016	10-02-2017 / 02-03-2017	-	-	-	-	TAK	P.Kołąk	zatwierdzony z uwagami Inżyniera
	19-04		Operat wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.	11-10-2016/ 20-10-2016	10-02-2017 / 02-03-2017	-	-	-	-	TAK	P.Kołąk	zatwierdzony z uwagami Inżyniera
	19-05		Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód do wód i do ziemi.	11-10-2016/ 20-10-2016	10-02-2017 / 02-03-2017	-	-	-	-	TAK	P.Kołąk	zatwierdzony z uwagami Inżyniera
20			PROGNOZA RUCHU									
Projekt wykonawczy w zakresie zmian nieistotnych / zgłoszenia robot												
	Numer Podtomu	Numer Zeszytu	Nazwa opracowania									
			DROGI									
		02-04-02	Droga poprzeczna DL28	02-11-2016/ 23-11-2016	28-02-201/ 21-03-2017	-	-	-	-	TAK	J. Kupiec , P Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji
		02-04-03	Droga dojazdowa DD32	16-09-2016 / 04-10-2016	17-11-2016/ 07-12-2016	07-03-2017/ 22-03-2017	-	-	-	TAK	J. Kupiec , P Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji
	02-05		Drogi lokalne, dojazdowe i chodniki									
		02-05-01	Droga dojazdowa DD25	25-08-2016 / 25-08-2016	05-09--2016/ 28-09-2016	09-11-2016/ 30-11-2016	03-02-2017/ 24-02-2017	-	-	TAK	J. Kupiec D.Wisniewska A.Bednarz,P. Kołąk	Zatwierdzony do realizacji

		02-05-02	Droga dojazdowa DD27	02-11-2016/ 23-11-2016	-	-	-	-	-	TAK	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz, P. Kofak	Zatwierdzony do realizacji
		02-05-03	Droga dojazdowa DD29	02-11-2016/ 23-11-2016	22.02.2017/ 22-03-2017	-	-	-	-	TAK	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz, P. Kofak, P Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji
		02-05-04	Droga dojazdowa DD29a	02-11-2016/ 23-11-2016	22.02.2017/ 15-03-2017	-	-	-	-	TAK	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz, P. Kofak, P Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji
		02-05-05	Droga dojazdowa DD30	13-07-2016 / 02-08-2016	22.02.2017/ 15-03-2017	25-08-2016 / 15-09-2016	02-11-2016/ 23-11-2016	22-02-2017/ 22-03-2017	-	TAK	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz, P. Kofak, P Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji
		02-05-06	Droga dojazdowa DD31	05-09-2016 / 28-09-2016	18-10-2016/ 08-11-2016	02-11-2016/ 23-11-2016	22.02.2017/ 15-03-2017	-	-	TAK	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz, P. Kofak, P Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji
		02-05-08	Droga dojazdowa DD33a	22.02.2017/ 15-03-2017	-	-	-	-	-	TAK	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz, P. Kofak, P Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji
		02-05-09	Droga dojazdowa DD34	16-09-2016 / 04-10-2016	02-11-2016/ 23-11-2016	22.02.2017/ 15-03-2017	-	-	-	TAK	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz, P. Kofak, P Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji
		02-05-10	Droga dojazdowa DD35	08-09-2016 / 27-09-2016	02-11-2016/ 23-11-2016	22.02.2017/ 15-03-2017	-	-	-	TAK	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz, P. Kofak, P Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji
		02-05-11	Droga dojazdowa DZ36	08-09-2016 / 28-09-2016	02-11-2016/ 23-11-2016	22.02.2017/ 15-03-2017	-	-	-	TAK	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz, P. Kofak, P Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji
		02-05-12	Droga dojazdowa DD37	02-11-2016/ 23-11-2016	22.02.2017/ 22-03-2017	-	-	-	-	TAK	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz, P. Kofak, P Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji
		02-05-13	Droga dojazdowa DD39	05-11-2016/ 02-12-2016	2017-02-28	22.02.2017/ 22-03-2017	-	-	-	TAK	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz, P. Kofak, P Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji
		02-05-15	Droga dojazdowa DD43	02-09-2016 / 27-09-2016	02-11-2016/ 23-11-2016	22.02.2017/ 22-03-2017	-	-	-	TAK	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz, P. Kofak, P Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji
		02-05-16	Droga dojazdowa DD45	09-09-2016 / 29-09-2016	17-11-2016/ 07-12-2016	22.02.2017/ 15-03-2017	-	-	-	TAK	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz, P. Kofak, P Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji
		02-05-18	Droga dojazdowa DD46A	09-09-2016 / 29-09-2016	15-11-2016/ 02-12-2016	22.02.2017/ 15-03-2017	-	-	-	TAK	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz, P. Kofak, P Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji
		02-05-20	Droga dojazdowa DD51	13-07-2016 / 09-08-2016	25-08-2016 /15-09-2016	17-11-2016/ 03-12-2016	-	-	-	TAK	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz, P. Kofak	Zatwierdzony do realizacji
		02-05-22	Droga dojazdowa DD52	09-09-2016 / 29-09-2016	05-11-2016/ 02-12-2016	28-02-201/ 21-03-2017	-	-	-	TAK	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz, P. Kofak	Zatwierdzony do realizacji
		02-05-23	Droga dojazdowa DL54	29-11-2016/ 16-12-2016	28-02-201/ 21-03-2017	-	-	-	-	TAK	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz, P. Kofak	Zatwierdzony do realizacji
		02-05-25	Droga dojazdowa DL55	13-07-2016 / 02-08-2016	25-08-2016 / 15-09-2016	03-02-2017/ 24-02-2017	-	-	-	TAK	J. Kupiec D. Wisniewska A. Bednarz, P. Kofak, P Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji

			Projekt konstrukcji nawierzchni dla KR-1 - KR-3	09-08-2016 / -	31-08-2016 uzupełnienie / 07-09-2016	18-11-2016/	13-12-2016 aneks/ 1612- 2016	-	-	TAK	K. Rozumek	Zatwierdzony do realizacji
			Projekt konstrukcji nawierzchni dla KR-4 - KR-6	15-09-2016/ 13-10-2016	12-01-2017/ 02-02-2017	10-05-2017/ 31-05-2017	10-07-2017/ 20-07-2017	28-07-2017/		w trakcie weryfikacji	K. Rozumek	w trakcie weryfikacji
			OBIEKTY MOSTOWE									
		03-25	Rozbiórka istn. obiektu na DK-16 w istniejącym km 150+640	04-08-2016 / - 11-08-2016	31-08-2016 / - 06-09-2016	-	-	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
			ODWODNIENIE ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH I GAZOCIĄGÓW									
	04-01		Kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające	05-10-2016/ 24-10-2016	12-12-2016 / 02-01-2017	23-01-2017/ 15-03-2017	28-04-2017 / 09-06-2017	-	-	TAK	P.Kołąk	zatwierdzony z uwagami Inżyniera
	04-02		Przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.									
	04-02	04-02-01	Przebudowa sieci kanalizacyjnych. Gm.Barczewo	29-09-2016/ 20-10-2016	-	-	-	-	-	TAK	P Kołąk	Zatwierdzony do realizacji
		04-02-04	Przeb sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Gm.Stawiguda	28-10-2016	-	-	-	-	-	TAK	P Kołąk	Zatwierdzony do realizacji
		04-02-03	Przeb sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Gm.Purda	05-10-2016/ 14-10-2016	08-12-2016/ 23-12-2016	-	-	-	-	TAK	P. Kołąk	Zatwierdzony do realizacji
		04-02-02	Przeb sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Miasto Olsztyn	22-03-2017/ 20-04-2017	-	-	-	-	-	TAK	P.Kołąk	Zatwierdzony do realizacji
	04-03		Przebudowa gazociągów									
		04-03-01	Przebudowa gazociągów wysokiego ciśnienia	25-08-2016 / 13-10-2016	-	-	-	-	-	TAK	P Kołąk	Zatwierdzony do realizacji
		04-03-02	Przebudowa gazociągów średniego ciśnienia	25-08-2016 / 13-10-2016	-	-	-	-	-	TAK	P Kołąk	Zatwierdzony do realizacji
	04b-03		Przebudowa sieci wodociągowej DN 110 mm	08-06-2017 / 29-06-2017	-	-	-	-	-	TAK	P Kołąk	Zatwierdzony do realizacji
		04b-04	Przebudowa kanalizacji sanitarnej tłocznej DN 125 mm	08-06-2017 / 29-06-2017	-	-	-	-	-	TAK	P Kołąk	Zatwierdzony do realizacji
			Przebudowa gazociągów wysokiego ciśnienia DN 150	07-06-2017 / 27-06-2017						wprowadzanie uwag	P Kołąk	odrzucony z uwagami IK
			ENERGETYKA									
	05-02		Przebudowa sieci SN i nN	08-05-2017/ 29-05-2017	-	-	-	-	-	TAK	K.Karowiec	zatwierdzony do realizacji
	05-03		Przebudowa sieci 110 kV									
		05-03-01	Przebudowa sieci 110kV Linia napowietrzna dwutorowa 110kV Mątki – Jaroty, Olsztynek	04-04-2017/ 20-04-2017	-	-	-	-	-	TAK	K.Karowiec	zatwierdzony do realizacji
		05-03-02	Przebudowa sieci 110kV Linia 110kV Mątki – Jaroty	04-04-2017/ 20-04-2017	-	-	-	-	-	TAK	K.Karowiec	zatwierdzony do realizacji
		05-03-03	Przeb sieci 110kV Linia napowietrzna 110kV Olsztyn I - Michelin	04-04-2017/ 20-04-2017	-	-	-	-	-	TAK	K.Karowiec	zatwierdzony do realizacji
	05-04		Przebudowa sieci NN - 220 kV									
		05-04-01	Przebudowa sieci NN- 220 kV Linia napowietrzna 220kV Olsztyn I – Włocławek Azoty	03-02-2017/ 20-02-2017	-	-	-	-	-	TAK	K Karowiec	Zatwierdzony do realizacji
		05-04-02	Przebudowa sieci NN- 220 kV Linia napowietrzna 220kV Olsztyn I – Ostrołęka									

			TELEKOMUNIKACJA									
	06-01		Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych Orange Polska	01-12-2016/ 20-01-2017	-	-	-	-	-	TAK	A.Bednarz	Zatwierdzony do realizacji
	06-02		Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych HAWE i PCSS	22-11-2016/ 08-12-2017	-	-	-	-	-	TAK	A.Bednarz	Zatwierdzony do realizacji
	06-04		Przebudowa i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej dla potrzeb Regionalnej Sieci Szerokopasmowej									
			PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH									
			Przebudowa urządzeń melioracyjnych	03-10-2016/ 18- 10-2016	16-11-2016 / 08.12.2016	03-01-2017/ 20-01-2017	-	-	-	TAK	P.Kołak	Zatwierdzony do realizacji
			Przebudowa, zabezpieczenie cieków podstawowych	02-12-2016 / 22-12-2016	03-01-2017/ 23-02-2017	-	-	-	-	TAK	P.Kołak	Zatwierdzony do realizacji
			KOLIZJE Z URZĄDZENIAMI KOLEJOWYMI									
	08-01		Linia kolejowa nr 216 – usunięcie kolizji energetycznych i sieci trakcyjnej	04-10-2016/ 24-10-2016	20-01-2017/ 23-01-2017	-	-	-	-	TAK	K.Karowiec	zatwierdzony z uwagami Inżyniera
	08-02		Linia kolejowa nr 216 – usunięcie kolizji sieci teletechnicznej TK Telekom	14-11-2016/ 05- 12-2016	2017-02-13	-	-	-	-	TAK	A.Bednarz	zatwierdzony z uwagami Inżyniera
	08-03		Linia kolejowa nr 219 – usunięcie kolizji sieci teletechnicznej TK Telekom	14-11-2016/ 05- 12-2016	2017-02-13	-	-	-	-	TAK	A.Bednarz	zatwierdzony z uwagami Inżyniera
	08-04		Linia kolejowa nr 219 – przebudowa układu torowego w związku z budową wiaduktu kolejowego	21-07-2017/ 28-07-2017	-	-	-	-	-	TAK	A.Flis	Zatwierdzony do realizacji
			PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI									
	09-01		Gospodarka istniejącym drzewostanem	13-07-2016 / 02-08-2016	11-08-2016 / 02-09-2016	-	-	-	-	TAK	A.Jamiołkowski	Zatwierdzono przez Inżyniera.
			PROJEKT ROZBIOREK OBIEKTÓW BUDOWLANYCH									
	14-01		Projekt rozbiórki obiektów budowlanych 3, 4, 10	19-07-2016/ 03-08-2016	-	-	-	-	-	TAK	J.Gruszewski	Zatwierdzono przez Inżyniera.
			Opracowanie projektowe dot. zgłoszenia zamiaru rozbiórki obiektów budowlanych									
Projekt wykonawczy w zakresie zmiany decyzji ZRID												
	Numer Podtomu	Numer Zeszytu	Nazwa opracowania									
			DROGI									
	02-01		Droga ekspresowa	18-04-2017/	28.06.2017/ 18-07-2017	-	-	-	-	TAK	J.Kupiec, P.Tyszkiewicz	Zatwierdzono przez Inżyniera.
	02-02		Węzeł Jaroty	18-04-2017/	28.06.2017/ 18-07-2017	-	-	-	-	TAK	J.Kupiec, P.Tyszkiewicz	Zatwierdzono przez Inżyniera.
	02-03		Węzeł Olsztyn Wschód	18-04-2017/	28.06.2017/ 18-07-2017	-	-	-	-	TAK	J.Kupiec, P.Tyszkiewicz	Zatwierdzono przez Inżyniera.
			Węzeł Pieczewo	18-04-2017/	28.06.2017/ 18-07-2017	-	-	-	-	TAK	J.Kupiec, P.Tyszkiewicz	Zatwierdzono przez Inżyniera.
			OBIEKTY MOSTOWE									
	03-01		WS-12	14-06-2017/ 05- 07-2017	KEP 06- 07-2017/ 28- 07-2017	Przedmiar 28-07-2017/				w trakcie weryfikacji	A.Wasielewska K.Sterczewska	w trakcie weryfikacji

				Etap I podp. 03-02-2017/ 24-02-2017	Etap II - ustr. niosący 13-03-2017/ 03-04-2017	Etap I podp. 20-03-2017/ 10-04-2017	Etap I podp. 21-04-2017/ 12-05-2017	Etap II ustr. nośny. 24-05-2017/ 11-05-2017	Etap I podp. 24-05-2017/ 08-06-2017	podpory + ustrój nośny +wyposażenie TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Podpory v. 4 - zatw. do realizacji, Ustrój niosący – zatw. do realizacji Wyposażenie - KEP - zatw. do realizacji
	03-02	WD-13		KEP 06-07-2017/ 28-07-2017	Przedmiar 28-07-2017/					w trakcie weryfikacji		w trakcie weryfikacji
				Etap I - podp. 03-02-2017/ 15-02-2017	Etap II - ustr. niosący 13-03-2017/	Etap I podp. Rewizja 01 15-03-2017/	Etap II - ustr. niosący 12-04-2017/	Etap I podp. Rewizja 02 14-04-2017/	Etap I podp. Rewizja 03	podpory + ustrój nośny +wyposażenie	A.Wasielewska K.Sterczewska	Podpory+3 rewizje zatw. do realizacji. Ustrój niosący zatw. do realizacji Wyposażenie - KEP - zatw. do realizacji
	03-03	WD-14		KEP 06-07-2017/ 28-07-2017	Przedmiar 28-07-2017/					w trakcie weryfikacji		w trakcie weryfikacji
				Etap III ustr niosący 25-04-2017/ 16-05-2017	Etap III ustr niosący 24-05-2017/ 14-06-2017	Etap I - posad e 30-05-2017/ 13-06-2017	Etap II - podp 10-07-2017/ 31-07-2017	Etap IV - zbiorczy 10-07-2017/ 31-07-2017	Etap V - wyposażenie 10-07-2017/ 31-07-2017	posadowienie+ustrój nośny+podpory +wyposażenie TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Posadowienie + ustrój nośny +podpory+ wyposażenie - zatwierdzone do realizacji
	03-04	MS-15		Przedmiar 28-07-2017/						w trakcie weryfikacji		w trakcie weryfikacji
				02-12-2016/ 22-12-2016	Etap I -podp 24-02-2017/ 17-03-2017	Etap II - ustr. niosący 30-03-2017/ 03-04-2017	Etap I podp. 27-03-2017/ 06-04-2017	Etap II - ustr. niosący 12-04-2017/ 28-04-2017	Etap I podp. Rewizja 01 14-04-2017 /02-06-	podpory+ustrój niosący+wypos. TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Podpory+rewizja oraz ustrój nośny + wyposażenie - zatw. do realizacji
	03-05	WD-16		KEP 06-07-2017/ 28-07-2017	Przedmiar 28-07-2017/					w trakcie weryfikacji		w trakcie weryfikacji
				Etap I 02-12-2016/ 22-12-2016	Etap I podp. uzupełnienie 29-03-2017/ 13-04-2017	Etap I podp. 13-04-2017/ 27-04-2017	Etap II - ustr. niosący 28-04-2017/ 19-05-2017	KEP 06-07-2017/ 28-07-2017	rys. zamienny 28-07-2017/	podpory+ustrój niosący+wyposażenie TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Podpory zatwierdzone do realizacji, z zastrzeżeniami Inżyniera,ustrój nośny , wyposażenie - zatw. do realizacji
	03-06	WD-17		Przedmiar 28-07-2017/						w trakcie weryfikacji		w trakcie weryfikacji
				22-03-2017/ 12-04-2017	21-04-2017/ 12-05-2017	19-05-2017/ 01-06-2017	Przedmiar 28-07-2017/			w trakcie weryfikacji	A.Wasielewska K.Sterczewska	PW zatwierdzony do realizacji, przedmiar w trakcie weryfikacji
				Etap I - podp. 02-12-2016/ 22-12-2016	Etap I podp 24-02-2017/ 17-03-2017	Etap II - ustr. nios. 03-03-2017/ 24-03-2017	Etap I podp. 27-03-2017/ 06-04-2017	etap II v. 2 04-04-2017/ 25-04-2017	Etap I podp. 28-04-2017/ 22-05-2017	podpory+ustrój niosący+wyposażenie TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Podpory +rewizja 01, ustrój niosący, wyposażenie - zatwierdzone do realizacji
	03-08	WD-19		KEP 06-07-2017/ 28-07-2017	Przedmiar 28-07-2017/					w trakcie weryfikacji		w trakcie weryfikacji
				20-06-2017/ 11-07-2017	14-07-2017/ 25-07-2017	KEP 06-07-2017/ 28-07-2017	Przedmiar 28-07-2017/	KEP 06-07-2017/ 28-07-2017		w trakcie weryfikacji	A.Wasielewska K.Sterczewska	PW zatwierdzony do realizacji, przedmiar w trakcie weryfikacji

	03-10		WD-23	Etap I - podp. 12-05-2017/01-06-2017	Etap II - ustr. niosący 13-06-2017/04-07-2017	Etap II - ustr. niosący 12-07-2017/25-07-2017	KEP 06-07-2017/28-07-2017	rys. zam. - schem. spręż 28-07-2017/	Przedmiar 28-07-2017/	w trakcie weryfikacji	A.Wasielewska K.Sterczewska	Podpory, ustrój niosący, wyposażenie - zatw. do realizacji, przedmiar w trakcie weryfikacji
	03-11		WS-24A	24-01-2017/03-02-2017	08-02-2017/28-02-2017	Etap II - podp. 16-03-2017/06-04-2017	Etap III - ustr. niosący 18-05-2017	Etap II - program naprawczy pali 22-05-2017/08-06-2017	podpory - rys zamienne i uzupełniająca	fundament, podpory, ustrój nośny, wyposażenie - TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Posadowienie, podpory, ustrój nośny i wyposażenie zatwierdzone do realizacji 27-07-2017 - po uzyskaniu ZRID
				Etap III - ustr. niosący 19-06-2017/10-07-2017	Projekt warsztatowy 04-07-2017/18-07-2017	podpory - rys zamienne i uzupełniające 05-07-	wyposażenie 06-07-2017/27-07-2017	rys. zam. przekrój P2 06-07-2017/27-07-2017	Przedmiar 28-07-2017/	w trakcie weryfikacji		
	03-12		WD-24B	Etap I - podp. 13-02-2017/06-03-2017	Etap I - podp. 20-03-2017/10-04-2017	Etap I - podp. 21-04-2017/12-05-2017	Etap II - ustr. niosący 04-05-2017/25-05-2017	Etap I - podp. 18-05-2017/08-06-2017	KEP 06-07-2017/28-07-2017	fundament, podpory, ustrój nośny, wyposażenie - TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Podpory, ustrój niosący, wyposażenie - zatw. do realizacji, przedmiar w trakcie weryfikacji
												w trakcie weryfikacji
	03-13		WK-25	Etap I - podp. 03-03-2017/24-03-2017	Etap I - podp. 04-04-2017/25-04-2017	Etap I - podp. 11-05-2017/01-06-2017	Etap II - ustr. niosący 20-06-2017/11-07-2017	Etap II - ustr. niosący 14-07-2017/25-07-2017	KEP 06-07-2017/28-07-2017	podpory, ustrój nośny, wyposażenie - TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Podpory, ustrój nośny, wyposażenie - zatwierdzone do realizacji
												w trakcie weryfikacji
	03-14		WD-26	Etap I - podp. 03-02-2017/24-02-2017	Etap II - ustr. nios. 03-03-2017/24-03-2017	Etap I podp. 20-03-2017/10-04-2017	KEP 06-07-2017/28-07-2017	Przedmiar 28-07-2017/		podpory, ustrój niosący, wyposażenie	A.Wasielewska K.Sterczewska	Podpory, ustrój niosący, wyposażenie - zatw. do realizacji, przedmiar w trakcie weryfikacji
	03-15		MS-27	Etap I - posad 03-02-2017/24-02-2017	Etap II - podp 07-02-2017/28-02-2017	PW zbiorczy 24-02-2017/17-03-2017	Etap II podp 13-03-2017/03-04-2017	PW zbiorczy 29-03-2017/19-04-2017	Etap II podp 25-04-2017/04-2017/	posadowienie, podpory, ustrój niosący, wyposażenie	A.Wasielewska K.Sterczewska	etap I, II, III + program naprawczy posadowienia + wyposażenie zatwierdzone do realizacji 27-07-2017 - po uzyskaniu
				Etap I - podp. i ustr. niosący 22-02-2017/22-12-2016	Etap I - progr naprawczy pali 03-02-2017/24-02-2017	Projekt warsztatowy 23-06-2017	Wyposażenie 10-07-2017/31-07-2017	Rys. zam. podpór 13-07-2017/27-07-2017/	Przedmiar 28-07-2017/	w trakcie weryfikacji		
	03-17		WD-28	Etap I - podp 02-12-2016/22-12-2016	Etap I 03-02-2017/24-02-2017	Etap I 29-03-2017/19-04-2017	Etap II 03-04-2017/24-04-2017	Etap II 27-04-2017/25-05-2017	KEP 06-07-2017/28-07-2017	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Podpory, ustrój nośny i wyposażenie zatwierdzone do realizacji.
												w trakcie weryfikacji
	03-18		KL-29A	10-05-2017/31-05-2017	13-06-2017/04-07-2017	12-07-2017/25-07-2017	KEP 06-07-2017/28-07-2017	Przedmiar 28-07-2017/		w trakcie weryfikacji	A.Wasielewska K.Sterczewska	Podpory, ustrój niosący, wyposażenie - zatw. do realizacji, przedmiar w trakcie weryfikacji
	03-19		WD-29	Etap I - podp niosący 30-03-2017/04-2017	Etap II - ustr. niosący 30-03-2017/09-05-2017	Etap I +II 18-05-2017	KEP 06-07-2017/28-07-2017	rys. zam. podp. P1 21-07-2017/	Przedmiar 28-07-2017/	podpory+ustrój nośny+wyposażenie TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Podpory, ustrój niosący, wyposażenie - zatw. do realizacji, przedmiar w trakcie weryfikacji
	03-20		WD-29B	Etap I - podp. 18-04-2017/09-05-2017	Etap I - podp. 18-04-2017/09-05-2017	Etap I - podp. 19-05-2017/08-06-2017	Etap II - u. n. 19-05-2017/29-05-2017	KEP 06-07-2017/28-07-2017	Przedmiar 28-07-2017/	Podpory, ustrój nośny, wyposażenie TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Podpory, ustrój niosący, wyposażenie - zatw. do realizacji, przedmiar w trakcie weryfikacji
	03-21		DPP-29C	22-03-2017/12-04-2017	27-04-2017/18-05-2017	06-07-2017/28-07-2017	Przedmiar 28-07-2017/			w trakcie weryfikacji	A.Wasielewska K.Sterczewska	Projekt wykonawczy - zatw. do realizacji 28-07-2017, przedmiar w trakcie weryfikacji
	03-22		WS-30	22-03-2017/12-04-2017	27-04-2017/18-05-2017	06-07-2017/28-07-2017	Przedmiar 28-07-2017/			w trakcie weryfikacji	A.Wasielewska K.Sterczewska	Projekt wykonawczy - zatw. do realizacji 28-07-2017, przedmiar w trakcie weryfikacji
	03-23		Przejścia ekologiczne	20-02-2017/13-03-2017	14-03-2017/04-04-2017	rys. zam. i 14-04-2017	Przedmiar 07-06-2017/28-06-2017	-	-	TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	Zatwierdzony do realizacji
	03-24		Przepusty	15-02-2017/08-03-2017	15-03-2017/21-03-2017	-	-	-	-	TAK	J. Kupiec P. Tyszkiewicz	Zatwierdzony do realizacji
			Ściany oporowe M1, M2, M3, M4, M5	04-05-2017/25-05-2017	rys. zam. 06-07-2017/18-07-2017	Przedmiary 28-07-2017/				TAK	A.Wasielewska K.Sterczewska	PW zatwierdzony do realizacji, przedmiar w trakcie weryfikacji

	06-03		Budowa kanału technologicznego na odcinku od km 23+024,50 do km 24+704,00									
			PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI									
	09-02		Projekt zagospodarowania zieleni									
			SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM (KSZR)									
	17-01		SZR - Inżynieria ruchu									
	17-02		SZR - teletechnika									
	17-03		SZR - zasilanie	28-11-2016/ 08-12-2016	05-06-2017/ 22-06-2017					w trakcie weryfikacji	K.Karowiec	odrzucony z uwagami Inżyniera
			INNE									
			Operat techniczny z wykonania założenia osnowy realizacyjnej	02-08-2016	-	-	-	-	-	TAK	R. Idzkiewicz	Zatwierdzono przez Inżyniera.