

OBIEKT	ZAKRES ROBÓT	JDN.	ILOŚĆ WYK.
WS-12	UMOCNIENIE STOŻKÓW	M2	400,00
WS-12	MONTAŻ SCHODÓW SKARPOWYCH	MB	30,00
WD-13	WYKONANIE NAWIERZCHNIO IZOLACJI NA KAPACH	M2	15,00
WD-13	MONTAŻ BARIER MOSTOWYCH	MB	84,00
WD-13	WYKONANIE ASFALTU TWARDOLANEGO	M2	230,00
WD-13	HYDROFOBIZACJA USTROJU NOŚNEGO	M2	1000,00
WD-13	MONTAŻ WPUSTÓW	SZT	5,00
MS-15	MONTAŻ DESKI GZYMSOWEJ NA GZYMSACH MURU P2	MB	40,00
MS-15	BETONOWANIE GZYMSÓW MURU P2	M3	40,00
MS-15	UŁOŻENIE ŻYWICY NA KAPACH MURÓW OPOROWYCH	M2	130,00
MS-15	MONTAŻ DYLATACJI MODUŁOWEJ P01 JL	KPL	1,00
WD-21	DESKOWANIE OCZEPÓW MURÓW	KPL	1,00
WD-21	ZBROJENIE OCZEPÓW MURU M1 + M3	KG	2110,00
WD-21	BETON OCZEPÓW MURÓW	M3	9,00
WD-21	MONTAŻ SCHODÓW SKARPOWYCH	MB	34,00
WD-21	MONTAŻ DESKI GZYMSOWEJ MURÓW OPOROWYCH	MB	58,00
WD-21	ZBROJENIE PŁYTY NAJAZDOWEJ P1	KG	2147,00
WD-21	BETON PŁYTY NAJAZDOWEJ P1	M3	18,90
WD-21	ZBROJENIE PŁYTY NAJAZDOWEJ P3	KG	2212,50
WD-21	BETON PŁYTY NAJAZDOWEJ P3	M3	19,50
WD-21	PAPA W ZAKRESIE JEZDNI	M2	695,00
WD-21	ASFALT TWARDOLANY	M2	695,00
WD-21	ŻYWICA NA KAPACH	M2	192,00
WD-21	MONTAŻ BARIER H2W3	MB	59,70
WD-21	MONTAŻ BARIERPORĘCZY	MB	59,70
WD-21	MONTAŻ BALUSTRADY	MB	59,70
MD-22	ZBROJENIE USTROJU NOŚNEGO	KG	13000,00
MD-22	BETON USTROJU NOŚNEGO	M3	80,90
MD-22	ZBROJENIE KAP CHODNIKOWYCH	KG	1500,00

MD-22	PAPA POD KAPAMI CHODNIKOWYMI	M2	91,70
MD-22	ZBROJENIE ŚCIANEK ZAPLECZNYCH	KG	1000,00
MD-22	BETONOWANIE ŚCIANEK ZAPLECZNYCH	M3	10,00
MD-22	MONTAŻ DYLATACJI P1 I P2	SZT	2,00
MD-22	ZBROJENIE PŁYTY PRZEJŚCIWEJ P2	KG	1000,00
WS-20	WYKONANIE UMOCNIEŃ STOŻKÓW	M2	300,00
WS-20	HYDROFOBIZACJA USTROJU	M2	6500,00
WS-20	ZASYPKA STOŻKA P1 JL	M3	400,00
WD-24B	PAPA W ZAKRESIE JEZDNI	M2	340,00
WD-24B	ASFALT TWARDOLANY	M2	340,00
MS-27	HUMUSOWANIE STOŻKÓW P1 I P10	M2	600,00
MS-27	MONTAŻ PODWIESZENIA KABLI TECHNICZNYCH	KPL	0,50
WD-29B	MONTAŻ MASKOWAŃ DYLATACJI	SZT	4,00
WD-29B	MONTAŻ REPERÓW NA USTROJU	SZT	28,00
KL29A	MONTAŻ SCHODÓW SKARPOWYCH P1 I P7	MB	60,00
KL29A	MONTAŻ DESKI GZYMSOWEJ	M2	9,00
KL29A	MONTAŻ SCHODÓW SKARPOWYCH	MB	8,00
KL29A	MONTAŻ ODWODNIENIA LINIOWEGO P1 I P3	MB	120,00
KL29A	BETONOWANIE STREF PRZY DYLATACJACH	M3	4,00
KL29A	BETONOWANIE GZYMSÓW NA SCHODACH	M3	5,00
KL29A	OBRUKI NA RAMPIE P1 I P7	M2	180,00
KL29A	UŁOŻENIE ŻYWICY NA GZYMSACH	M2	20,00
KL29A	UŁOŻENIE ŻYWICY NA USTROJU	M2	300,00
KL29A	MONTAŻ DYLATACJI	SZT	3,00
DPP-29C	OBRUKI RAMP NA WYŁOCIE	M2	130,00
DPP-29C	MONTAŻ ODWODNIENIA LINIOWEGO	MB	10,00
DPP-29C	ZASYPIANIE RAMPY NA WŁOCIE	M3	100,00
DPP-29C	PROFILOWANIE PODŁOŻA NA WŁOCIE	KPL	1,00
DPP-29C	MONTAŻ SCHODÓW SKARPOWYCH	MB	20,00
DPP-29C	MONTAŻ KORYTEK PRZY RAMPACH	MB	100,00

DPP-29C	OBRUKI NAD PRZEPUSTEM	M2	64,00
MUR M2	UŁOŻENIE ŻYWICY NA GZYMSACH	M2	70,00
MUR M4	ZASYPKA MURU	M3	1000,00